



**COMUNE DI RIMINI**  
**DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE**  
**SETTORE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE**  
Determinazione Dirigenziale n. 898 del 17/04/2019

1

Oggetto: “Realizzazione invaso di laminazione nel tratto dismesso del Torrente Ausa - Azione Sostitutiva Amministrazione Comunale – 1^ Stralcio”.  
Approvazione dello Stato Finale dei Lavori .  
Approvazione della Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.  
CUP: C97H15001140004  
CIG: 722071200C

**IL DIRIGENTE**

**RICHIAMATE:**

- la Delibera di Consiglio Comunale n.83 del 20 dicembre 2018, con cui si e' proceduto ad approvare il Bilancio di previsione 2019-2021;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 15 gennaio 2019 con cui sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2019 – 2021, il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2019 ed il Piano della Performance 2019 – 2021 ;

DATO ATTO che da tali atti risultano gli obiettivi e le risorse assegnate al Centro di Responsabilità n. 16 – Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale - Centro di Costo n. 067;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 178 del 18/09/2017, con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo avente ad oggetto : “Realizzazione dell’invaso di laminazione nel tratto dismesso del Torrente Ausa. Azione sostitutiva Amministrazione Comunale – 1^ stralcio”, per un costo complessivo dell'intervento stimato in Euro 325.055,00, di cui Euro 270.000,00 per opere in appalto oltre Iva 10% per Euro 27.000,00 e somme a disposizione dell'Amministrazione per Euro 28.055.00;

VISTA la determina dirigenziale n. 2188 del 04 ottobre 2017, con la quale si determinava di procedere all'appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara;

VISTA la determina dirigenziale n. 3040 del 19/12/2017, con la quale si e' proceduto all'aggiudicazione efficace dell'appalto di cui trattasi nei confronti dal Consorzio CON.CO.S., con sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN), merco' l'offerta ribasso del 7,04%, che in sede di gara ha dichiarato di concorrere per l'impresa consorziata EDIL SAGEA SRL con sede legale in Rimini (RN);



**COMUNE DI RIMINI**  
**DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE**  
**SETTORE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE**  
Determinazione Dirigenziale n. 898 del 17/04/2019

2

DATO ATTO che, a seguito dell' espletamento della gara ed al formale affidamento dei lavori, il quadro economico e' stato ridefinito come segue:

**OPERE IN APPALTO**

- lavori a corpo e a misura	€ 245.879,20
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.500,00
<b>Totale in appalto</b>	<b>€ 251.379,20</b>

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

- spese tecniche di cui già impegnate con D.D. n. 2806/2016 per incarico professionale STUDIO TI soc. coop. € 20.399,18 (imp. n. 2017/2678)	€ 20.400,00
- imprevisti e varianti (compresa IVA)	€ 1.865,00
- Fondo incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lvo 50/2016	€ 5.400,00
- Fondo ANAC -. Tassa gare (art. 213, c. 12 D.Lgs.n. 50/2016)	€ 225,00
- spese assicurative	€ 165,00
- IVA 10% su opere in appalto	€ 25.137,92
<b>Sommano a disposizione</b>	<b>€ 53.192,92</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	<b>€ 304.572,12</b>
<b>Ribasso d'asta</b>	<b>€ 20.482,88</b>
<b>Tornano in totale</b>	<b>€ 325.055,00</b>

VISTO il contratto prot. n. 0089874/2018 del 28/03/2018 con il Consorzio CON.CO.S. di Santarcangelo di Romagna (RN), con ditta esecutrice impresa consorziata EDIL SAGEA SRL con sede legale in Rimini (RN);

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1398 del 07/06/2018 con cui si e' proceduto ad approvare, il Verbale Nuovi Prezzi, comportante introduzione di n. 12 - nuovi prezzi e a concedere una proroga di giorni 45 (quarantacinque) del termine di ultimazione di lavori;

DATO ATTO che si e' proceduto con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 233 del 07/08/2018, alla approvazione della perizia suppletiva e di variante attinente all'intervento in oggetto ai sensi art. 106 comma 1 lett. C del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.(aumento spesa di Euro 20.304,87 oltre IVA 10% 2.030,49 per complessivi Euro 22.335,36),

FATTO PRESENTE che con determina dirigenziale n. 1946 del 09/08/2018 si e' proceduto all'impegno della somme derivanti dalla approvazione della suddetta perizia :

**OPERE IN APPALTO**



**COMUNE DI RIMINI**  
**DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE**  
**SETTORE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE**  
Determinazione Dirigenziale n. 898 del 17/04/2019

3

- lavori a corpo e a misura	€ 245.879,20
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.500,00
<b>Totale in appalto</b>	<b>€ 251.379,20</b>
Lavori perizia variante	<u>€. 20.304,87</u>
	<b>€.271.684,07</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
- spese tecniche di cui già impegnate con D.D. n. 2806/2016 per incarico professionale STUDIO TI soc. coop. € 20.399,18 (imp. n. 2017/2678)	€. 20.400,00
- imprevisti e varianti (compresa IVA)	€ 12,52
- Fondo incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lvo 50/2016	€ 5.400,00
- Fondo ANAC -. Tassa gare (art. 213, c. 12 D.Lgs.n. 50/2016)	€ 225,00
- spese assicurative	€ 165,00
- IVA 10% su opere in appalto	€ 25.137,92
- <b>IVA 10% su opere perizia</b>	<b>€. 2.030,49</b>
<b>Sommano a disposizione</b>	<b>€ 53.370,93</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	<b>€ 325.055,00</b>

VISTO l' Atto di sottomissione con l'Appaltatore Consorzio CON.CO.S. di Santarcangelo di Romagna (RN) in data 23/10/2018 prot. n. 0290218,

DATO ATTO che e' stato redatto apposito Stato Finale in data 10/12/2018 dei Lavori eseguiti sulla base degli atti negoziali sopra richiamati, da cui risulta che la totale spesa ammonta a Euro 271.648,04 (€ 266.184,04 + on. sicurezza € 5.500,00) più IVA 10%;

VISTA la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione in data 18/12/2018 sottoscritta dall'Appaltatore Consorzio CON.CO.S. di Santarcangelo di Romagna (RN), dal Direttore dei lavori e dal Responsabile Unico di Procedimento, in cui si certifica:

- ✓ che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- ✓ che l'importo dei lavori e' compreso nelle somme autorizzate;

DATO ATTO :

- ⇒ che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo dello Stato Finale di Euro 271.684,04 e che sono stati corrisposti acconti per Euro 270.325,62 per cui resta il credito dell'impresa di Euro 1.358,42 oltre IVA 10% di Euro 135,85 per complessivi Euro 1.494,27;



**COMUNE DI RIMINI**  
**DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE**  
**SETTORE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE**  
Determinazione Dirigenziale n. 898 del 17/04/2019

4

⇒ che il residuo credito dell'Appaltatore Consorzio CON.CO.S. di Santarcangelo di Romagna (RN) di Euro 1.494,26 trova copertura al capitolo 74870/1020 denominato: "azione sostitutiva per la realizzazione invaso laminazione per tratto dismesso torrente Ausa"; finanziato con avanzo amministrazione all'impegno n. 2019/3476;

DATO ATTO che a consuntivo, il quadro economico complessivo dell'opera principale, viene rideterminato come di seguito specificato:

**OPERE RISULTANTI DA CONTO FINALE:**

- lavori eseguiti	€ 266.184,04
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.500,00
<b>Totale in appalto</b>	<b>€ 271.684,04</b>

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

- spese tecniche di cui già impegnate con D.D. n. 2806/2016 per incarico professionale STUDIO TI soc. coop. (imp. n. 2017/2678)	€ 20.399,18
- imprevisti e varianti (compresa IVA)	€ 00,00
- Fondo incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lvo 50/2016	€ 5.400,00
- Fondo ANAC -. Tassa gare (art. 213, c. 12 D.Lgs.n. 50/2016)	€ 225,00
- spese assicurative	€ 165,00
- IVA 10% su opere risultanti da conto finale	€ 27.168,41
<b>Sommano a disposizione</b>	<b>€ 53.357,59</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	<b>€ 325.041,63</b>

Economie:

somme a disposizione	imp. 2019/3475	cap.74870/1020	€.	13,34
contratto	imp. 2019/3476	cap.74870/1020	€.	0,02

PRESO ATTO che lo Stato Finale e la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione e' stato firmato dall'Appaltatore senza apposizione di riserve;

VISTO l'art.102 (collaudo e verifica di conformità) del Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs.n.50/2017 e successive modifiche, e l'art. 216 comma 16 (disposizioni transitorie e di coordinamento) del medesimo Decreto legislativo;

DATO ATTO che il Certificato di Collaudo e' sostituito con il Certificato di Regolare Esecuzione e che ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il medesimo assume valenza provvisoria, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;



**COMUNE DI RIMINI**  
**DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE**  
**SETTORE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE**  
Determinazione Dirigenziale n. 898 del 17/04/2019

5

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000 ;

**DETERMINA**

- 1 di approvare lo Stato Finale dei lavori del 10/12/2018 relativo agli interventi di “realizzazione vaso di laminazione nel tratto dismesso del Torrente Ausa - Azione Sostitutiva Amministrazione Comunale – 1^ Stralcio”, allegato e facente parte integrante del presente atto, eseguiti dall'Appaltatore Consorzio CON.CO.S. di Santarcangelo di Romagna (RN) da cui risulta che la totale spesa ammonta a Euro 271.684,04 e che sono stati corrisposti acconti per Euro 270.325,62 per cui resta il credito dell'impresa di Euro 1.358,42 oltre IVA 10% di Euro 135,85 per complessivi Euro 1.494,27;
- 2 di approvare, ai sensi e per gli effetti di legge, la relazione sul Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione del 18/12/2018, facente parte integrante del presente atto, sottoscritti senza riserve dall'Appaltatore CON.CO.S. di Santarcangelo di Romagna (RN) (codice Fornitore 92436), sottoscritto dal R.U.P. e dal Direttore dei lavori;
- 3 di dare atto che nel suddetto Certificato di Regolare Esecuzione si specifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo risultante dallo Stato Finale pari a Euro 271.684,04 più IVA 10% e che sono stati corrisposti acconti per Euro 270.325,62 per cui resta il credito dell'impresa di Euro 1.358,42 oltre IVA 10% di Euro 135,85 per complessivi Euro 1.494,27;
- 4 di dare atto che il sopracitato residuo credito di Euro 1.494,27 (IVA 10% compresa) trova copertura sul capitolo 74870/1020 denominato: “azione sostitutiva per la realizzazione vaso laminazione per tratto dismesso torrente Ausa”; finanziato con avanzo amministrazione all'impegno n. 2019/3476; cod. finanziario n. 2.02.01.09.014;

- 5 di rideterminare il quadro economico complessivo dell'opera principale come segue:

**OPERE RISULTANTI DA CONTO FINALE:**

- lavori eseguiti	€ 266.184,04
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.500,00
<b>Totale in appalto</b>	<b>€ 271.684,04</b>

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

- spese tecniche di cui già impegnate	€ 20.399,18
con D.D. n. 2806/2016 per incarico professionale	
STUDIO TI soc. coop. € 20.399,18 (imp. n. 2017/2678)	
- imprevisti e varianti (compresa IVA)	€ 00,00



**COMUNE DI RIMINI**  
**DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE**  
**SETTORE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE**  
Determinazione Dirigenziale n. 898 del 17/04/2019

6

- Fondo incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lvo 50/2016	€	5.400,00
- Fondo ANAC -. Tassa gare (art. 213, c. 12 D.Lgs.n. 50/2016)	€	225,00
- spese assicurative	€	165,00
- IVA 10% su opere risultanti da conto finale	€	<b>27.168,41</b>
<b>Sommano a disposizione</b>	€	<b>53.357,59</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	€.	<b>325.041,63</b>

6 di precisare che risultano le seguenti economie:

<b>Economia :</b>	
Contratto imp. 2019/3476 cap 74870/1020	€ <b>0,02</b>
Somme a disposizione : imp. 2019/3475 cap 74870/1020	€ <b>13,34</b>
sommano	€ <b>13,36</b>

7 di dare atto che relativamente al suddetto appalto, sono stati acquisiti:

CUP: C97H15001140004

CIG: 722071200C

8 di dare atto che il Certificato di Collaudo e' sostituito con il Certificato di Regolare Esecuzione e che ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il medesimo assume valenza provvisoria, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;

9 di dare atto che si procederà a dare attuazione agli obblighi di trasparenza e pubblicità mediante pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Amministrazione;

10 di dare atto infine che il Responsabile del Procedimento e' l'Ing. Alberto Dellavalle Dirigente Settore Infrastrutture, Mobilita' e Qualita' Ambientale – Dipartimento Territorio e Ambiente.

Il Dirigente  
Settore Infrastrutture, Mobilita'  
e Qualita' Ambientale  
Ing. Alberto Dellavalle  
(firmato digitalmente)