



**COMUNE DI RIMINI**  
DIPARTIMENTO TERRITORIO  
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E QUALITA' URBANA  
Determinazione Dirigenziale n. 3283 del 18/12/2018

1

Oggetto: Appalto lavori "POR – FESR Emilia Romagna 2014-2020 - Asse 6 Città attrattive e partecipate - Azione 6.7.1. Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo – Progetto Tiberio – Comparto 3 – Piazza sull'acqua Parco Marecchia".

Approvazione dello Stato Finale dei Lavori.

Approvazione della Relazione sul Conto Finale, Verbale di Visita e Certificato di Regolare esecuzione e della Nota Integrativa al Certificato di Regolare Esecuzione.

CUP C97B15002030008

GIC: 6891868563

CIG: 7313183586

IL DIRIGENTE

**RICHIAMATE:**

- la delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 21/12/2017, con cui e' stato approvato il "Bilancio di previsione 2018 – 2020 (ex D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni), Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2021, Piano Triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e Elenco annuale dei lavori pubblici 2018";
- la delibera di Giunta Comunale n. 115 del 3 maggio 2018, ad oggetto: "modifica struttura organizzativa dell'Ente e approvazione del PEG 2018 – 2020, in base alla nuova struttura organizzativa",

DATO ATTO che da tali atti risultano gli obiettivi e le risorse assegnate al Centro di Responsabilità n. 17 - Settore Edilizia Pubblica e Qualita' Urbana - Centro di Costo n. 174;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.317 del 03/11/2016 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera con oggetto: "POR – FESR Emilia Romagna 2014-2020. "Asse 6 Città attrattive e partecipate. Azione 6.7.1. Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo. Progetto Tiberio – Comparto 3 – Piazza sull'acqua Parco Marecchia";

DATO ATTO:

- che il suddetto intervento e' stato incluso nel complessivo progetto denominato "Nuove funzioni per un centro storico più attrattivo: realizzazione del



**COMUNE DI RIMINI**  
**DIPARTIMENTO TERRITORIO**  
**SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E QUALITA' URBANA**  
Determinazione Dirigenziale n. 3283 del 18/12/2018

2

Laboratorio Aperto nel contesto della riqualificazione e valorizzazione dell'ambito del ponte di Tiberio rientrando nel finanziamento "POR –FESR Emilia Romagna 2014-2020. Asse 6 città attrattive e partecipate. Azione 6.7.1. interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo”;

- che tale progetto si articola nei seguenti distinti interventi che trovano la relativa previsione nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2016/2018 approvato, unitamente agli atti di Bilancio, con deliberazione di C.C. n. 107 del 22/12/2015 e nel Bilancio di Previsione 2016/2018, all'annualità 2016 e precisamente:
  - PROGETTO TIBERIO COMPARTO 3 PIAZZA SULL'ACQUA
  - PROGETTO TIBERIO COMPARTO 4 CANALE
  - NUOVE FUNZIONI PER UN CENTRO STORICO PIU' ATTRATTIVO

VISTA la convenzione debitamente stipulata tra la Regione Emilia Romagna - in nome del Responsabile del Servizio Politiche di Sviluppo Economico, Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica - ed il Segretario Generale del Comune di Rimini, agli atti dell'Ente prot. n.220311 del 18/10/2016;

VISTA la determinazione dirigenziale n.2579 del 07/12/2016 con cui è stato approvato l'appalto dei lavori in oggetto, mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo (art.95 comma 4 lett.a del D.Lgs 50/2016);

VISTA la determinazione di aggiudicazione n.730 del 06/04/2017, con la quale i lavori in oggetto sono stati affidati alla A.T.I. composta da CO.CE.R. Costruzioni srl di Rimini (mandataria), Elettrosystem srl Martinsicuro (TE) (mandante) e Impresa Pozzi Raffaele di Pozzi Telemaco & Co sas Rimini (mandante) - per un importo contrattuale pari ad Euro 685.463,79 e che il quadro economico risulta quello di seguito riportato:

Lavori in appalto	Progetto esecutivo	DD agg_ne
Lavori a corpo e a misura (soggetti a ribasso)	730.000,00	613.148,90
	<b>730.000,00</b>	
oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	10.000,00	10.000,00
<b>sommano in appalto</b>	<b>740.000,00</b>	<b>623.148,90</b>
Iva 10% su somme in appalto		62.314,89
<b>totale contratto</b>		<b>685.463,79</b>
<b>Somme a disposizione</b>		
imprevisti, fondo per accordi bonari, lavori in economia e arrotondamenti (Iva inclusa 22%)	36.200,00	36.200,01



**COMUNE DI RIMINI**  
**DIPARTIMENTO TERRITORIO**  
**SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E QUALITA' URBANA**  
Determinazione Dirigenziale n. 3283 del 18/12/2018

3

spostamenti e allacciamenti sottoservizi esistenti e di progetto (compreso Iva 22%)	10.000,00	10.000,00
Fondo progettazione e innovazione art.93 c.7bis D.Lgs. 163/2006 Euro 14.800,00	14.800,00	
20% per acquisti beni e strumentazioni		2.960,00
80% pari ad Euro 11.840,00		
di cui per progettazione		11.095,06
di cui per iprap su progettazione		744,93
Spese tecniche per DL opere in c.a., coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudi ecc (compreso Iva 22% e altri oneri)	25.000,00	25.000,00
IVA su somme in appalto (10%)	74.000,00	
<b>sommano a disposizione</b>	<b>160.000,00</b>	
<b>Totale lavori</b>	<b>900.000,00</b>	<b>771.463,79</b>
<i>ribasso d'asta</i>		116.851,10
<i>Iva 10% su ribasso d'asta</i>		11.685,11
<i>ribasso d'asta totale</i>		<b>128.536,21</b>
<b>Tornano in totale</b>		<b>900.000,00</b>
<b>Vanno aggiunte</b>		
Spese per affidamento progettazione alla società in house providing Anthea Srl (DD 1133/2016) finanziate ai Capitoli 75280/3001 e 75310/3001	36.234,00	36.234,00
<b>totale generale</b>	<b>936.234,00</b>	<b>936.234,00</b>

PRESO ATTO che con determina dirigenziale n. 797/2017, si e' proceduto ad affidare lo spostamento di impianto di rete elettrica ad "e-distribuzione S.p.A", e contestualmente si e' anche proceduto alla rideterminazione del quadro complessivo della spesa come di seguito specificato:

<b>Quadro economico: Tiberio Comparto 3</b>	<b>Q.E. AGGIORNATO</b>	<b>Somme impegnate</b>
<b>Lavori in Appalto</b>		
Lavori a corpo e a misura (soggetti a ribasso)	613.148,90	613.148,90
oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	10.000,00	10.000,00
<b>sommano in appalto</b>	<b>623.148,90</b>	<b>623.148,90</b>
<b>Somme a disposizione</b>		
imprevisti, fondo per accordi bonari, lavori in economia e arrotondamenti (Iva inclusa 22%)	36.200,00	
spostamenti e allacciamenti sottoservizi esistenti e di progetto (compreso Iva 22%)	10.000,00	
di cui € 2.688,00 per spostamento di un impianto di rete elettrica DD 797/2017		2.688,00
Fondo progettazione e innovazione art.93 c.7bis D.Lgs. 163/2006 Euro 14.800,00	14.800,00	
20% per acquisti beni e strumentazioni		2.960,00
80% pari ad Euro 11.840,00		



**COMUNE DI RIMINI**  
**DIPARTIMENTO TERRITORIO**  
**SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E QUALITA' URBANA**  
Determinazione Dirigenziale n. 3283 del 18/12/2018

4

di cui per progettazione		11.095,06
di cui per irap su progettazione		744,93
Spese tecniche per DL opere in c.a., coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudi ecc (compreso Iva 22% e altri oneri)	25.000,00	
di cui € 5.417,78 già impegnate con DD 775/2017 per incarico Geom. Del Bianco coordinamento sicurezza		5.417,78
di cui € 3.562,23 già impegnate con DD 777/2017 per incarico Ing. Pierini DL		3.562,23
IVA su somme in appalto (10%)	62.314,890	62.314,89
<b>totale sommano a disposizione</b>	<b>148.314,89</b>	<b>86.094,89</b>
<b>Totale lavori</b>	<b>771.463,79</b>	<b>711.931,79</b>
<i>ribasso d'asta</i>	116.851,10	
<i>Iva 10% su ribasso d'asta</i>	11.685,11	
<i>ribasso d'asta totale</i>	<b>128.536,21</b>	
<b>Tornano in totale</b>	<b>900.000,00</b>	
<b>Vanno aggiunte</b>		
Spese per affidamento progettazione alla società in house providing Anthea Srl (DD 1133/2016) finanziate ai Capitoli 75280/3001 e 75310/3001	36.234,00	36.234,00
<b>totale generale</b>	<b>936.234,00</b>	<b>748.165,79</b>

VISTO il contratto prot.n. 153365/2017 del 22/06/2017 rep. n.1823, con l'Appaltatore Raggruppamento temporaneo di imprese composto da Soc. CO.CE.R. Costruzioni SRL (mandataria), Elettrosystem srl (mandante) e Impresa Pozzi Raffaele di Pozzi Telemaco & Co sas (mandante), comportante un importo di Euro 623.148,90, cui aggiungere IVA 10% per Euro 62.314,89 e così per un totale contrattuale di Euro 685.463,79;

VISTA la determina dirigenziale n. 2618 del 16/11/2017, con la quale si e' proceduto alla approvazione di un Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi con l'Appaltatore del 13/11/2017;

**RICHIAMATE:**

- la delibera di Giunta Comunale n. 321 del 28/11/2017, con la quale si e' proceduto ad approvare la perizia suppletiva e di variante, attinente all'intervento in argomento, ai sensi art. 106 comma 1 lett. C del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e a accordare ulteriori giorni cinquanta (50) sul tempo utile contrattuale per l'esecuzione degli interventi;
- la determina dirigenziale n. 2958 del 13/12/2017 con cui si e' proceduto all'assunzione dei relativi impegni della spesa;

DATO ATTO che il quadro economico risulta il seguente :



**COMUNE DI RIMINI**  
**DIPARTIMENTO TERRITORIO**  
**SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E QUALITA' URBANA**  
Determinazione Dirigenziale n. 3283 del 18/12/2018

5

<b>Quadro economico: Tiberio Comparto 3</b>	<b>Q.E. aggiornato DD797-13/4/2017</b>	<b>PERIZIA</b>
<b>Lavori in Appalto</b>		
Lavori a corpo e a misura (soggetti a ribasso)	€. 613.148,90	€. 613.148,90
oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€. 10.000,00	€. 10.000,00
<b>sommano in appalto</b>	<b>€. 623.148,90</b>	<b>€. 623.148,90</b>
<b>Lavori perizia</b>		€. 152.122,19
oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)		€. 1.138,00
<b>sommano</b>		<b>€. 153.260,19</b>
<b>Totale</b>		<b>€. 776.409,09</b>
<b>Somme a disposizione</b>		
imprevisti, fondo per accordi bonari, lavori in economia e arrotondamenti (Iva inclusa 22%)	€. 36.200,00	€. 00,00
spostamenti e allacciamenti sottoservizi esistenti e di progetto (compreso Iva 22%)	€. 10.000,00	€. 6.275,00
di cui € 2.688,00 per spostamento di un impianto di rete elettrica DD 797/2017		
Spese per Tassa gare ANAC		€. 225,00
Fondo incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs. 50/2016	€. 14.800,00	€. 11.400,00
Spese tecniche per DL opere in c.a., coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudi ecc (compreso Iva 22% e altri oneri)	€. 25.000,00	€. 28.050,00
di cui € 5.417,78 già impegnate con DD 775/2017 per incarico Geom. Del Bianco coordinamento sicurezza		
di cui € 3.562,23 già impegnate con DD 777/2017 per incarico Ing. Pierini DL		
IVA su somme in appalto (10%)	€. 62.314,89	€. 62.314,89
IVA su somme perizia (10%)		€. 15.326,02
<b>totale sommano a disposizione</b>	<b>148.314,89</b>	<b>123.590,91</b>
<b>Totale lavori</b>	<b>771.463,79</b>	<b>900.000,00</b>
<i>ribasso d'asta</i>	116.851,10	00
<i>Iva 10% su ribasso d'asta</i>	11.685,11	00
<i>ribasso d'asta totale</i>	<b>128.536,21</b>	<b>00</b>
<b>Tornano in totale</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>Vanno aggiunte</b>		
Spese per affidamento progettazione alla società in house providing Anthea Srl (DD 1133/2016) finanziate ai Capitoli 75280/3001 e 75310/3001	36.234,00	36.234,00
<b>totale generale</b>	<b>936.234,00</b>	<b>936.234,00</b>



**COMUNE DI RIMINI**  
DIPARTIMENTO TERRITORIO  
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E QUALITA' URBANA  
Determinazione Dirigenziale n. 3283 del 18/12/2018

6

VISTO il relativo contratto Protocollo n.0053260/2018 del 21/02/2018, sottoscritto dall'Appaltatore Raggruppamento temporaneo di imprese composto da Soc. CO.CE.R. Costruzioni SRL (mandataria), Elettrosystem srl (mandante) e Impresa Pozzi Raffaele di Pozzi Telemaco & Co sas (mandante);

DATO ATTO che e' stato redatto apposito Stato Finale in data 31/10/2018 dei Lavori in oggetto, eseguiti sulla base degli atti negoziali sopra richiamati, e sottoscritto senza riserve dall'Appaltatore, da cui risulta che la totale spesa ammonta a Euro 776.366,52 (€.765.228,52+ on.sicurezza €. 11.138,00) più IVA 10% per Euro 77.636,66 (importo arrotondato) e così per un totale di Euro 854.003,18;

VISTA la Relazione sul Conto Finale,Verbale di Visita e Certificato di Regolare Esecuzione in data 31/10/2018 in cui si certifica:

- ✓ che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- ✓ che l'importo dei lavori e' compreso nelle somme autorizzate;
- ✓ che l'Appaltatore ha firmato la contabilità finale senza riserve;

VISTA la Nota Integrativa al Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritta dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'Appaltatore con la cui firma accetta le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione e relative integrazioni di natura "correttiva" ivi dettagliatamente specificate, costituendone parte integrante;

DATO ATTO che dalla Relazione sul Conto Finale,Verbale di Visita e Certificato di Regolare Esecuzione e dalla Nota Integrativa al Certificato di Regolare Esecuzione emerge :

- ⇒ che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo risultante dallo Stato Finale di Euro 776.366,52 e che sono stati corrisposti acconti per Euro 772.484,69 per cui resta il credito dell'impresa di Euro 3.881,83 oltre IVA 10% di Euro 388,18 per complessivi Euro 4.270,01;

PRECISATO che il residuo credito di Euro 4.270,01 dell'Appaltatore trova copertura e risulta impegnato come segue:

- ✓ **importo E 3.416,00 quota 80% Contributo Regionale:**
  - \* **per Euro 2.039,10** capitolo 78060/4004 denominato: "progetto Tiberio comparto 3 Piazza sull'acqua (POR FESR) (quota regionale) all'impegno n. 2018/2524;
  - \* **per Euro 544,00** capitolo 78060/4004 denominato c.s. all'impegno n. 2018/2528;



**COMUNE DI RIMINI**  
DIPARTIMENTO TERRITORIO  
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E QUALITA' URBANA  
Determinazione Dirigenziale n. 3283 del 18/12/2018

7

- \* **per Euro 733,43** capitolo 78060/4004 denominato c.s. all'impegno n. 2018/2532;
- \* **per Euro 99,47** capitolo 78060/4004 denominato c.s. all'impegno n. 2018/2526;

✓ **importo Euro 854,01 quota 20% a carico Ente:**

- \* **per Euro 509,77** capitolo 78040/1020 denominato: "progetto Tiberio comparto 3 piazza sull'acqua (por festr) (quota ente)" all'impegno n. 2018/3191;
- \* **per Euro 183,40** capitolo 78040/1020 denominato c.s. all'impegno n. 2018/3187;
- \* **per Euro 136,00** capitolo 78040/1020 denominato c.s. all'impegno n. 2018/3183;
- \* **per Euro 24,84** capitolo 78040/1020 denominato c.s. all'impegno n. 2018/3189;

DATO ATTO che a consuntivo, il quadro economico complessivo dell'opera in argomento, viene rideterminato come di seguito specificato:

<b>Quadro economico: Tiberio Comparto 3</b>	<b>Q.E. aggiornato DD797-13/4/2017</b>	<b>Q.E. PERIZIA</b>	<b>Q.E. CONSUNTIVO</b>
<b>Lavori in Appalto</b>			
Lavori a corpo e a misura (soggetti a ribasso)	€. 613.148,90	€. 613.148,90	
oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€. 10.000,00	€. 10.000,00	
<b>sommano in appalto</b>	<b>€. 623.148,90</b>	<b>€. 623.148,90</b>	
<b>Lavori perizia</b>		€. 152.122,19	
oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)		€. 1.138,00	
<b>sommano</b>		<b>€. 153.260,19</b>	
<b>Totale</b>		<b>€. 776.409,09</b>	
<b>IMPORTI RISULTANTI DA CONTO FINALE</b>			<b>€. 776.366,52</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE:</b>			
imprevisti, fondo per accordi bonari, lavori in economia e arrotondamenti (Iva inclusa 22%)	€. 36.200,00	€. 00,00	€. 00,00



**COMUNE DI RIMINI**  
**DIPARTIMENTO TERRITORIO**  
**SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E QUALITA' URBANA**  
**Determinazione Dirigenziale n. 3283 del 18/12/2018**

8

spostamenti e allacciamenti sottoservizi esistenti e di progetto : spostamento di un impianto di rete elettrica DD 797/2017 (compreso Iva 22%)	€. 10.000,00	€. 6.275,00	€ 2.688,00
Spese per Tassa gare ANAC		€. 225,00	€. 225,00
Fondo incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs. 50/2016	€. 14.800,00	€. 11.400,00	€. 11.400,00
Spese tecniche per DL opere in c.a., coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudi ecc (compreso Iva 22% e altri oneri)	€. 25.000,00	€. 28.050,00	€. 8.980,01
di cui € 5.417,78 già impegnate con DD 775/2017 per incarico Geom. Del Bianco coordinamento sicurezza			
di cui € 3.562,23 già impegnate con DD 777/2017 per incarico Ing. Pierini DL			
Iva su somme in appalto da conto finale	€. 62.314,89	€. 62.314,89	€. 77.636,65
Iva su somme perizia (10%)		€. 15.326,02	
<b>totale sommano a disposizione</b>	<b>148.314,89</b>	<b>123.590,91</b>	<b>100.929,66</b>
<b>Totale lavori</b>	<b>771.463,79</b>	<b>900.000,00</b>	<b>877.296,18</b>
<i>ribasso d'asta</i>	116.851,10	0	0
<i>Iva 10% su ribasso d'asta</i>	11.685,11	0	0
<i>ribasso d'asta totale</i>	<b>128.536,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tornano in totale</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>877.296,18</b>
<b>Vanno aggiunte</b>			
Spese per affidamento progettazione alla società in house providing Anthea Srl (DD 1133/2016) finanziate ai Capitoli 75280/3001 e 75310/3001	36.234,00	36.234,00	36.234,00
<b>totale generale</b>	<b>936.234,00</b>	<b>936.234,00</b>	<b>913.530,18</b>
<b>ECONOMIE complessive sull'Appalto Contratto € 46,82 e su somme a disposizione € 22.657,00</b>			<b>22.703,82</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da CHIARA FRAVISINI.





**COMUNE DI RIMINI**  
DIPARTIMENTO TERRITORIO  
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E QUALITA' URBANA  
Determinazione Dirigenziale n. 3283 del 18/12/2018

9

sommano			936.234,00
---------	--	--	------------

ECONOMIE COMPLESSIVE Euro 22.703,82 così suddivise:

*Economia Contratto Euro 46,82 ( Euro 42,57 imponibile oltre IVA 10% per Euro 4,25):*

- quota Contributo Regionale: Euro 37,43 al capitolo 78060/4004 imp. 2018/2526;
- quota Ente : Euro 9,39 capitolo 78040/1020 all'impegno n. 2018/3189 ;

*Economia Somme Disposizione complessivi Euro 22.657,00 :*

- ✓ quota Contributo Regionale: Euro 18.125,61 così ripartiti : al capitolo 78060/4004 per €. 3.215,08 all'impegno n. 2018/304; e per €. 14.910,53 all'impegno n. 2018/2529;
- ✓ quota Ente: Euro 4.531,39 al capitolo 78040/1020 all'impegno n. 2018/3184;

VISTO l'art.102 (collaudo e verifica di conformità) del Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs.n.50/2017 e successive modifiche D.Lgs.n.57/2017 e legge 21 giugno 2017, n. 96, e l'art. 216 comma 16 (disposizioni transitorie e di coordinamento) del medesimo Decreto legislativo;

DATO ATTO che il Certificato di Collaudo e' sostituito con il Certificato di Regolare Esecuzione e annessa Nota Integrativa al Certificato di Regolare Esecuzione e che ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il medesimo assume valenza provvisoria, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;

ATTESA la propria competenza, all'adozione del presente atto ;

**DETERMINA**

- 1 di approvare lo Stato Finale del 31/10/2018 relativo ai lavori attinenti all' "Appalto lavori "POR – FESR Emilia Romagna 2014-2020 - Asse 6 Città attrattive e partecipate - Azione 6.7.1. Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo – Progetto Tiberio – Comparto 3 – Piazza sull'acqua Parco Marecchia", allegato e facente parte integrante del presente atto, eseguiti dall'Appaltatore R.T.I. composto da Soc. CO.CE.R. Costruzioni SrL (mandataria), Elettrosystem SrL (mandante) e Impresa Pozzi Raffaele di Pozzi Telemaco & Co SaS



**COMUNE DI RIMINI**  
DIPARTIMENTO TERRITORIO  
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E QUALITA' URBANA  
Determinazione Dirigenziale n. 3283 del 18/12/2018

10

(mandante), da cui risulta che la totale spesa ammonta a Euro 776.366,52 oltre IVA 10% relativa;

- 2 di approvare, ai sensi e per gli effetti di legge, la Relazione sul Conto Finale, Verbale di Visita e Certificato di Regolare Esecuzione del 31/10/2018, e la Nota Integrativa al Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritta dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'Appaltatore con la cui firma accetta le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione e relative integrazioni di natura "correttiva" ivi dettagliatamente specificate, costituendone parte integrante;
- 3 di dare atto che nel suddetto Certificato di Regolare Esecuzione e nella Nota Integrativa al Certificato di Regolare Esecuzione si specifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo risultante dallo Stato Finale pari a Euro 776.366,52 più IVA 10% relativa e che sono stati corrisposti acconti per Euro 772.484,69 oltre IVA 10% relativa per cui resta il credito dell'Appaltatore di Euro 3.881,83 oltre IVA 10% di Euro 388,18 e quindi per complessivi Euro 4.270,01;
- 4 di dare atto che il residuo credito di **Euro 4.270,01** (€3.881,83 oltre IVA 10% €388,18), dell'Appaltatore R.T.I. composto da Soc. CO.CE.R. Costruzioni SrL (mandataria) (codice Fornitore 100854), Elettrosystem SrL (mandante) (codice Fornitore 106714), e Impresa Pozzi Raffaele di Pozzi Telemaco & Co SaS (mandante) (codice Fornitore 100543), di Euro 4.270,01 (IVA 10% compresa), trova copertura come di seguito specificato:
  - ✓ **importo E 3.416,00 quota 80% Contributo Regionale:**
    - \* **per Euro 2.039,10** capitolo 78060/4004 denominato: "progetto Tiberio comparto 3 Piazza sull'acqua (POR FESR) (quota regionale) all'impegno n. 2018/2524;
    - \* **per Euro 544,00** capitolo 78060/4004 denominato c.s. all'impegno n. 2018/2528;
    - \* **per Euro 733,43** capitolo 78060/4004 denominato c.s. all'impegno n. 2018/2532;
    - \* **per Euro 99,47** capitolo 78060/4004 denominato c.s. all'impegno n. 2018/2526;
  - ✓ **importo Euro 854,01 quota 20% a carico Ente:**
    - \* **per Euro 509,77** capitolo 78040/1020 denominato: "progetto Tiberio comparto 3 piazza sull'acqua (por fesr) (quota ente)" all'impegno n. 2018/3191;



**COMUNE DI RIMINI**  
**DIPARTIMENTO TERRITORIO**  
**SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E QUALITA' URBANA**  
Determinazione Dirigenziale n. 3283 del 18/12/2018

11

- \* **per Euro 183,40** capitolo 78040/1020 denominato c.s. all'impegno n. 2018/3187;
- \* **per Euro 136,00** capitolo 78040/1020 denominato c.s. all'impegno n. 2018/3183;
- \* **per Euro 24,84** capitolo 78040/1020 denominato c.s. all'impegno n. 2018/3189;

5 di rideterminare il quadro economico complessivo dell'opera principale come segue:

<b>Quadro economico: Tiberio Comparto 3</b>	<b>Q.E. AGGIORNATO DD797-13/4/2017</b>	<b>Q.E. PERIZIA</b>	<b>Q.E. CONSUNTIVO</b>
<b>Lavori in Appalto</b>			
Lavori a corpo e a misura (soggetti a ribasso)	€. 613.148,90	€. 613.148,90	
oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€. 10.000,00	€. 10.000,00	
<b>sommano in appalto</b>	<b>€. 623.148,90</b>	<b>€. 623.148,90</b>	
<b>Lavori perizia</b>		€. 152.122,19	
oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)		€. 1.138,00	
<b>sommano</b>		<b>€. 153.260,19</b>	
<b>Totale</b>		<b>€. 776.409,09</b>	
<b>IMPORTI RISULTANTI DA CONTO FINALE</b>			<b>€. 776.366,52</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE:</b>			
imprevisti, fondo per accordi bonari, lavori in economia e arrotondamenti (Iva inclusa 22%)	€. 36.200,00	€. 00,00	€. 00,00
spostamenti e allacciamenti sottoservizi esistenti e di progetto : spostamento di un impianto di rete elettrica DD 797/2017 (compreso Iva 22%)	€. 10.000,00	€. 6.275,00	€. 2.688,00
Spese per Tassa gare ANAC		€. 225,00	€. 225,00
Fondo incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs. 50/2016	€. 14.800,00	€. 11.400,00	€. 11.400,00
Spese tecniche per DL opere in c.a., coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudi ecc (compreso Iva 22% e altri oneri)	€. 25.000,00	€. 28.050,00	€. 8.980,01



**COMUNE DI RIMINI**  
**DIPARTIMENTO TERRITORIO**  
**SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E QUALITA' URBANA**  
Determinazione Dirigenziale n. 3283 del 18/12/2018

12

di cui € 5.417,78 già impegnate con DD 775/2017 per incarico Geom. Del Bianco coordinamento sicurezza			
di cui € 3.562,23 già impegnate con DD 777/2017 per incarico Ing. Pierini DL			
IVA su somme in appalto da conto finale	€. 62.314,89	€. 62.314,89	€. 77.636,65
IVA su somme perizia (10%)		€. 15.326,02	
<b>totale sommano a disposizione</b>	<b>148.314,89</b>	<b>123.590,91</b>	<b>100.929,66</b>
<b>Totale lavori</b>	<b>771.463,79</b>	<b>900.000,00</b>	<b>877.296,18</b>
<i>ribasso d'asta</i>	116.851,10	0	0
<i>Iva 10% su ribasso d'asta</i>	11.685,11	0	0
<i>ribasso d'asta totale</i>	<b>128.536,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tornano in totale</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>877.296,18</b>
<b>Vanno aggiunte</b>			
Spese per affidamento progettazione alla società in house providing Anthea Srl (DD 1133/2016) finanziate ai Capitoli 75280/3001 e 75310/3001	36.234,00	36.234,00	36.234,00
<b>totale generale</b>	<b>936.234,00</b>	<b>936.234,00</b>	<b>913.530,18</b>
ECONOMIE complessive sull'Appalto Contratto €. 46,82 e su somme a disposizione €. 22.657,00			22.703,82
sommano			936.234,00

6 di precisare che **risultano le seguenti economie complessive** di Euro 22.703,82 così suddivise:

**Economia Contratto Euro 46,82** ( Euro 42,57 imponibile oltre IVA 10% per Euro 4,25):

- quota Contributo Regionale: Euro 37,43 al capitolo 78060/4004 imp. 2018/2526;
- quota Ente : Euro 9,39 capitolo 78040/1020 all'impegno n. 2018/3189 ;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da CHIARA FRAVISINI.



**COMUNE DI RIMINI**  
**DIPARTIMENTO TERRITORIO**  
**SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E QUALITA' URBANA**  
Determinazione Dirigenziale n. 3283 del 18/12/2018

13

*Economia Somme Disposizione complessivi Euro 22.657,00 :*

- ✓ quota Contributo Regionale: Euro 18.125,61 così ripartiti : al capitolo 78060/4004 per €. 3.215,08 all'impegno n. 2018/304; e per €. 14.910,53 all'impegno n. 2018/2529;
  - ✓ quota Ente : Euro 4.531,39 al capitolo 78040/1020 all'impegno n. 2018/3184;
- 7 di dare atto che relativamente al suddetto appalto di lavori sono stati acquisiti:  
CUP: C97B15002030008  
GIC: 6891868563  
CIG: 7313183586
- 8 di dare atto che il Certificato di Collaudo e' sostituito con il Certificato di Regolare Esecuzione e dalla Nota Integrativa al Certificato di Regolare Esecuzione che ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., assume valenza provvisoria, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;
- 9 di dare atto che si procederà a dare attuazione agli obblighi di trasparenza e pubblicità mediante pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Amministrazione;
- 10 di dare atto infine che il Responsabile del Procedimento e' l'Ing. Chiara Fravisini Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Qualità Urbana – Dipartimento Territorio.

Il Dirigente  
Settore Edilizia Pubblica e  
Qualità Urbana  
Chiara Fravisini  
(firmato digitalmente)