



**COMUNE DI RIMINI**  
**DIPARTIMENTO TERRITORIO**  
**SETTORE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE**  
Determinazione Dirigenziale n. 102 del 21/01/2019

Oggetto: Realizzazione di nuova rotatoria all'intersezione con via Flaminia Conca Carlo Alberto Dalla Chiesa – viale Della Repubblica. Approvazione dello Stato Finale dei Lavori . Approvazione della Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

CUP: C91B15000700004

CIG: 69115539F5

**IL DIRIGENTE**

**RICHIAMATO** il Bilancio di Previsione 2019-2021 approvato in data 20 Dicembre 2018 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83;

**RICHIAMATE:**

- la delibera di G.C. n. 22 del 30/01/2018 di approvazione del p.e.g. 2018-2020;
- la delibera di Giunta Comunale n. 115 del 3 maggio 2018, ad oggetto: “ Modifica struttura organizzativa dell’Ente e approvazione del PEG 2018 – 2020, in base alla nuova struttura organizzativa”;

**DATO ATTO** che da tali atti risultano gli obiettivi e le risorse assegnate al Centro di Responsabilità n. 16 – Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale - (Centro di Costo n. 0067);

**RICHIAMATE :**

- la Deliberazione di G. C. n. 471 del 18/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità avente ad oggetto “Rotatoria tra Via Flaminia Conca e Via della Repubblica” per la spesa complessiva stimata di euro 450.000,00;
- la Deliberazione di G. C. n. 169 del 24/05/2016 con la quale è stato approvato il progetto preliminare/definitivo/esecutivo secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 2 del D.P.R. 207/2010 (normativa in vigore), avendo il Responsabile del procedimento stabilito che detto approfondimento progettuale era considerato già esaustivo per definire compiutamente l'intervento, per una spesa complessiva pari a € 450.000,00 di cui € 377.383,31 per opere in appalto ed € 72.616,69 per somme a disposizione;
- la Determina Dirigenziale a contrarre n. 2682 del 16.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si determinava di procedere all'appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara prevista dall'art. 63 del medesimo decreto, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. 50/2016, determinato mediante



**COMUNE DI RIMINI**  
**DIPARTIMENTO TERRITORIO**  
**SETTORE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE**  
Determinazione Dirigenziale n. 102 del 21/01/2019

offerta a prezzi unitari e con l'applicazione dell'art. 97 comma 2 del D. lgs. 50/2016 e smi;

- la Determina Dirigenziale n. 480 del 13/03/2017, con cui si è proceduto all'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi nei confronti dell'Impresa Edil Stradale di Foschi Stefano & C. Sas, con sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN), che ha offerto un ribasso del 5,650%;

DATO ATTO che a seguito dell'espletamento della gara ed al formale affidamento dei lavori, il quadro economico è stato ridefinito come segue:

**A) OPERE IN APPALTO**

- Lavori	€ 345.690,44
- oneri per la sicurezza	€ 10.991,75
<b>Totale in appalto</b>	<b>€ 356.682,19</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

- Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (compreso IVA)	€. 24.330,69
- Fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/ 2016 (di cui € 6.038,14 per funzioni tecniche ed € 1.509,53 per innovazione)	€. 7.547,67
- Allacci e pubblici servizi (compreso IVA)	€. 3.000,00
- IVA 10% sulle Opere in Appalto	€. 35.668,22
Sommano a disposizione	€ 70.546,58
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	<b>€ 427.228,77</b>
<b>Ribasso d'asta</b>	<b>€ 22.771,23</b>
<b>Tornano in totale</b>	<b>€ 450.000,00</b>

VISTO il relativo contratto prot. 99550/2017 del 28/04/2017 sottoscritto dall'impresa Edil Stradale di Foschi Stefano & S.a.s. Di Santarcangelo di Romagna (RN) per un importo di euro 356.682,19 oltre ad IVA al 10% pari a euro 35.668,22 e così per totali euro 392.350,41;

VISTA la determina dirigenziale n. 2252 dell'11/10/2017, con la quale si è proceduto ad approvare la spesa per l'allaccio idrico per un importo di euro 3.245,00 che ha trovato copertura sulle somme a disposizione dell'opera in oggetto e conseguentemente il quadro economico complessivo della spesa è stato rideterminato come segue:

**A) OPERE IN APPALTO**

- Lavori	€ 345.690,44
- oneri per la sicurezza	€ 10.991,75



**COMUNE DI RIMINI**  
DIPARTIMENTO TERRITORIO  
SETTORE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE  
Determinazione Dirigenziale n. 102 del 21/01/2019

Totale in appalto	€ 356.682,19
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
- Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (compreso IVA)	€ 24.085,69
- Fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/ 2016 (di cui € 6.038,14 per funzioni tecniche ed € 1.509,53 per innovazione)	€. 7.547,67
- Allaccio idrico per irrigazione rotonda (compreso Iva)	€. 3.245,00
- IVA 10% sulle Opere in Appalto	€. 35.668,22
Sommano a disposizione	€ 70.546,58
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	<b>€ 427.228,77</b>
<b>Ribasso d'asta</b>	<b>€ 22.771,23</b>
<b>Tornano in totale</b>	<b>€ 450.000,00</b>

VISTA la determina Dirigenziale n. 3009 del 15/12/2017 con cui è stata approvata una perizia suppletiva e di variante per un importo di euro 21.623,00 oltre ad IVA al 10% a seguito della quale il quadro economico complessivo dell'opera risulta rideterminato come segue:

	QE aggiornato a seguito d.d.2252/201 7	PERIZIA	IMPEGNATO
<b>Lavori in appalto</b>			
Lavori	345.690,44		
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	10.991,75		
<b>sommano in appalto</b>	<b>356.682,19</b>	<b>356.682,19</b>	<b>356.682,19</b>
<b>Lavori Perizia</b>		<b>20.873,00</b>	<b>20.873,00</b>
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)		750,00	750,00
Sommano		21.623,00	21.623,00
Totale		<b>378.305,19</b>	<b>378.305,19</b>
<b>Somme a disposizione</b>			
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (compreso IVA)	24.085,69	300,39	
Fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (di cui Euro 6.038,14 per funzioni tecniche ed Euro 1.509,93) per innovazione	7.547,67	7.547,67	7.547,67
Allacci e pubblici servizi (compreso IVA)	3.000,00		
Impegno di spesa a favore di HERA Spa - DD n. 2252 del 11/10/2017	3.245,00	3.245,00	3.245,00
IVA su somme in appalto (10%)	35.668,22	35.668,22	35.668,22
IVA su somme perizia (10%)		2.162,30	2.162,30
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>70.546,58</b>	<b>48.923,58</b>	<b>48.623,19</b>



**COMUNE DI RIMINI**  
**DIPARTIMENTO TERRITORIO**  
**SETTORE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE**  
Determinazione Dirigenziale n. 102 del 21/01/2019

			<b>426.928,38</b>
<b>Somme disposizione da impegnare</b>			<b>300,39</b>
<b>DA IMPEGNARE</b>			
<b>Totale lavori</b>	<b>427.228,77</b>	<b>427.228,77</b>	<b>427.228,77</b>
ribasso d'asta	20.494,11		
Iva 10% su ribasso d'asta	2.277,12		
<b>totale ribasso d'asta</b>	<b>22.771,23</b>		
<b>sommano</b>	<b>450.000,00</b>		

VISTO il relativo contratto prot. 25608/2018 del 26/01/2018 sottoscritto dall'impresa Edil Stradale di Foschi Stefano & S.a.s. Di Santarcangelo di Romagna (RN) per un importo di euro 21.623,00 oltre ad IVA al 10%, comprensivo di euro 750,00 per oneri per la sicurezza ;

DATO ATTO che e' stato redatto apposito Stato Finale in data 31/01/2018 dei Lavori eseguiti sulla base degli atti negoziali sopra richiamati, da cui risulta che la totale spesa ammonta a Euro 378.248,08 (€366.506,33 + on. Sicurezza € 11.741,75) più IVA 10%;

VISTA la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione in data 31/07/2018 sottoscritta dall'Appaltatore Edil Stradale di Foschi Stefano e C. sas di Santarcangelo di Romagna (RN), dal Direttore dei lavori e dal Responsabile Unico di Procedimento, in cui si certifica:

- che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
  - che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
  - che i prezzi applicati sono quelli del contratto senza eccezione alcuna;
  - che l'importo dei lavori è compreso nelle somme autorizzate;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

DATO ATTO che l'impresa appaltatrice ha effettuato due cessioni dei suoi crediti rispettivamente alla ditta Pesaresi Giuseppe Spa e alla ditta Montanari Terzo & Figli Srl;

DATO ATTO :

- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo dello Stato Finale di Euro 378.248,08 e che sono stati corrisposti acconti per Euro 376.356,84 per cui resta il credito dell'impresa di Euro 1.891,24 oltre IVA 10% di Euro 189,12 per complessivi Euro 2.080,36;



**COMUNE DI RIMINI**  
**DIPARTIMENTO TERRITORIO**  
**SETTORE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE**  
Determinazione Dirigenziale n. 102 del 21/01/2019

- che il residuo credito dell'Appaltatore trova copertura:
- per euro 1.332,97 sul capitolo 74860/1013 denominato: "Incrocio via Flamina Conca", finanziato con (Alienazioni), all'impegno n. 2018/3218;
- per euro 747,39 sul capitolo 74860/1016 denominato: "Incrocio via Flamina Conca", (Finanziato con Recupero Maggiori Oneri Peep), all'impegno n. 2018/3219;

DATO ATTO che a consuntivo, il quadro economico complessivo dell'opera principale, viene rideterminato come di seguito specificato:

	<b>QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO</b>
<b>Lavori eseguiti da Stato finale</b>	366.506,33
Oneri sicurezza	11.741,75
<b>sommano in appalto</b>	<b>378.248,08</b>
<b>Somme a disposizione</b>	
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (compreso IVA)	0
Fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (di cui Euro 6.038,14 per funzioni tecniche ed Euro 1.509,93) per innovazione	7.547,67
Allacci e pubblici servizi (compreso IVA)	
Impegno di spesa a favore di HERA Spa - DD n. 2252 del 11/10/2017	3215,00
IVA su opere risultanti da conto finale	37.824,8
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>48.587,47</b>
<b>Totale lavori</b>	<b>426.835,55</b>
Economie:	
<b>Economie da contratto (57,10+5,71) capitolo 74860/1016 imp. 2018/3219</b>	62,82
<b>Economia su somme a disposizione:</b>	
<b>Capitolo 74860/1013 impegno 2018/3217</b>	300,39
<b>Capitolo 78860/1013 impegno 2017/26732</b>	30,00
<b>sommano</b>	393,21
	<b>427228,77</b>

PRESO ATTO che lo Stato Finale e la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione e' stato firmato dall'Appaltatore senza apposizione di riserve;



**COMUNE DI RIMINI**  
**DIPARTIMENTO TERRITORIO**  
**SETTORE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE**  
Determinazione Dirigenziale n. 102 del 21/01/2019

VISTO l'art.102 (collaudo e verifica di conformità) del Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs.n.50/2017 e successive modifiche, e l'art. 216 comma 16 (disposizioni transitorie e di coordinamento) del medesimo Decreto legislativo;

DATO ATTO che il Certificato di Collaudo e' sostituito con il Certificato di Regolare Esecuzione e che ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il medesimo assume valenza provvisoria, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;

ATTESA la propria competenza, all'adozione del presente atto;

**DETERMINA**

- 1 di approvare lo Stato Finale dei lavori del 31/01/2018 relativo alla "Realizzazione di nuova Rotatoria all'intersezione tra viale Della Repubblica – Carlo Alberto Dalla Chiesa e via Flaminia Conca", allegato e facente parte integrante del presente atto, eseguiti dall'Appaltatore di Edil Stradale di Foschi Stefano e C. sas di Santarcangelo di Romagna (RN), da cui risulta che la totale spesa ammonta a Euro 378.248,08 e che sono stati corrisposti acconti per Euro 376.356,84 per cui resta il credito dell'impresa di Euro 1.891,24 oltre IVA 10% di Euro 189,12 per complessivi Euro 2.080,36;
- 2 di approvare, ai sensi e per gli effetti di legge, la relazione sul Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione del 31/07/2018, facente parte integrante del presente atto, sottoscritti senza riserve dall'Appaltatore Edil Stradale di Foschi Stefano e C. sas di Santarcangelo di Romagna (RN), (codice Fornitore 92945), sottoscritto dal R.U.P. e dal Direttore dei lavori;
- 3 di dare atto che nel suddetto Certificato di Regolare Esecuzione si specifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo risultante dallo Stato Finale pari a Euro 378.248,08 più IVA 10% e che sono stati corrisposti acconti per Euro 376.356,84 per cui resta il credito dell'impresa di Euro 1.891,24 oltre IVA 10% di Euro 189,12 per complessivi Euro 2.080,36;
- 4 di dare atto che il residuo credito dell'Appaltatore trova copertura:
  - per euro 1.332,97 sul capitolo 74860/1013 denominato: "Incrocio via Flaminia Conca", finanziato con (Alienazioni), all'impegno n. 2018/3218 - Codifica Piano Finanziario: 2.02.01.09.014;
  - per euro 747,39 sul capitolo 74860/1016 denominato: "Incrocio via Flaminia Conca", (Finanziato con Recupero Maggiori Oneri Peep), all'impegno n. 2018/3219 – Codifica Piano Finanziario: 2.02.01.09.014;



**COMUNE DI RIMINI**  
**DIPARTIMENTO TERRITORIO**  
**SETTORE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE**  
Determinazione Dirigenziale n. 102 del 21/01/2019

5 di rideterminare il quadro economico complessivo dell'opera principale come segue:

<b>QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO</b>	
<b>Lavori eseguiti da Stato finale</b>	366.506,33
Oneri sicurezza	11.741,75
<b>sommano in appalto</b>	<b>378.248,08</b>
<b>Somme a disposizione</b>	
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (compreso IVA)	0
Fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (di cui Euro 6.038,14 per funzioni tecniche ed Euro 1.509,93) per innovazione	7.547,67
Allacci e pubblici servizi (compreso IVA)	
Impegno di spesa a favore di HERA Spa - DD n. 2252 del 11/10/2017	3215,00
IVA su opere risultanti da conto finale	37824,8
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>48.587,47</b>
<b>Totale lavori</b>	<b>426.835,55</b>
Economie:	
<b>Economie da contratto (57,10+5,71) capitolo 74860/1016 imp. 2018/3219</b>	62,82
<b>Economia su somme a disposizione:</b>	
<b>Capitolo 74860/1013 impegno 2018/3217</b>	300,39
<b>Capitolo 78860/1013 impegno 2017/26732</b>	30,00
<b>sommano</b>	393,21
	<b>427228,77</b>

6 Di dare atto che le economie sono le seguenti:

<b>Economie da contratto (57,10+5,71) capitolo 74860/1016 imp. 2018/3219</b>	62,82
<b>Economia su somme a disposizione:</b>	
<b>Capitolo 74860/1013 impegno 2018/3217</b>	300,39
<b>Capitolo 78860/1013 impegno 2017/26732</b>	30,00
<b>sommano</b>	393,21

7 di dare atto che relativamente al suddetto appalto, sono stati acquisiti:

CUP: C91B15000700004

CIG: 69115539F5



**COMUNE DI RIMINI**  
**DIPARTIMENTO TERRITORIO**  
**SETTORE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE**  
Determinazione Dirigenziale n. 102 del 21/01/2019

- 8 di dare atto che il Certificato di Collaudo e' sostituito con il Certificato di Regolare Esecuzione e che ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il medesimo assume valenza provvisoria, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;
- 9 di dare atto che si procederà a dare attuazione agli obblighi di trasparenza e pubblicità mediante pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Amministrazione;
- 10 di dare atto infine che il Responsabile del Procedimento e' l'Ing. Alberto Dellavalle Dirigente del Settore Infrastrutture, mobilità e Qualità Ambientale – Dipartimento Territorio.

Il Dirigente  
Settore Infrastrutture, Mobilità  
e Qualità Ambientale  
Alberto Dellavalle  
(firmato digitalmente)