



COMUNE DI RIMINI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E QUALITÀ URBANA
Settore Edilizia Pubblica e Valorizzazione del Patrimonio
U.O. Gestione Edifici e Sicurezza

Determinazione Dirigenziale n. 2873 del 06/12/2017

1

Oggetto: Interventi per il miglioramento funzionale ed adeguamento normativo del Cimitero Monumentale e Civico di Rimini – Anno 2016.
Perizia suppletiva e di variante, con rideterminazione quadro economico complessivo della spesa.
Impegno della spesa.
CUP: C97B15002110004
CIG: 6859038138

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il bilancio di previsione 2017 approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data 20 dicembre 2016, n. 70 recante il titolo “Bilancio di previsione 2017 – 2019 (ex D. Lgs. 118/2011 – ex D. Lgs. 126/2014), Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2021, Piano Triennale dei lavori pubblici 2017/2019 e Elenco annuale dei lavori 2017”;

RICHIAMATO il Piano Esecutivo di Gestione approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 43 in data 21/02/2017, e la scheda attinente al Centro di Responsabilità n. 86 - U.O. Gestione Edifici e Sicurezza - (Centro di Costo n. 0117), riportante gli obiettivi e le risorse assegnate al Responsabile del suddetto Centro;

VISTA la determina dirigenziale n. 586 del 23 marzo 2017, esecutiva ai sensi di legge, con cui si è proceduto all'aggiudicazione efficace dell'appalto di cui trattasi nei confronti dall'impresa Tazzioli e Magnani S.r.l., con sede legale in via Ganapini 27 – 42035 Castelnovo Ne' Monti (RE) - CF 00122740350, con il ribasso del 23,653%, per un prezzo contrattuale di Euro 219.471,55, oltre ad oneri per sicurezza per Euro 9.780,53, così per totali Euro 229.252,08, cui aggiungere IVA 10% per Euro 22.925,21 e così per un totale contrattuale di Euro 252.177,29;

VISTO il relativo contratto prot.n. 171272/2017 del 10/07/2017 sottoscritto dall'impresa Tazzioli e Magnani S.r.l di Castelnovo Ne' Monti (RE) comportante un importo di Euro 229.252,08, cui aggiungere IVA 10% per Euro 22.925,21 e così per un totale contrattuale di Euro 252.177,29;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 305 del 14/11/2017, immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati:

- la perizia suppletiva e di variante attinente agli interventi in oggetto composta dai seguenti elaborati:



COMUNE DI RIMINI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E QUALITÀ URBANA
Settore Edilizia Pubblica e Valorizzazione del Patrimonio
U.O. Gestione Edifici e Sicurezza

Determinazione Dirigenziale n. 2873 del 06/12/2017

2

- Relazione Tecnica illustrativa;
 - Computo metrico estimativo;
 - Quadro economico;
 - Quadro comparativo;
 - Verbale Concordamento Nuovi Prezzi;
 - Schema atto di sottomissione;
 - n. 1 Elaborato grafico Tav. Av- 07;
- lo schema Atto di Sottomissione sottoscritto dall'Appaltatore impresa Tazzioli e Magnani S.r.l di Castelnovo Ne' Monti (RE), in cui conviene quanto segue:
- di accettare l'esecuzione dei lavori aggiuntivi agli stessi patti e condizioni specificati nel contratto n. 171272/2017 del 10/07/2017 (importo netto di perizia Euro 45.697,40);
 - di accettare n. 10 nuovi prezzi non previsti nel contratto principale, elencati nell'allegato Verbale di Concordamento Nuovi prezzi, agli stessi patti e condizioni fissate nel contratto suddetto;

PRECISATO inoltre che al punto 3) della parte dispositiva della delibera n. 305 del 14/11/2017 viene prevista una proroga di giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi per l'esecuzione dei suddetti interventi come indicato nella relazione tecnica Illustrativa;

DATO ATTO che con tale delibera di Giunta Comunale n. 305 del 14/11/2017 si è proceduto ad approvare il nuovo quadro economico complessivo dell'opera rideterminato come segue:

Lavori in appalto	Aggiudicazione	Perizia
A) Operi in Appalto opere edili, impiantistiche, sistemazioni esterne	€ 219.471,55	
B) oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.780,53	
sommano in appalto	€ 229.252,08	
A.1. Opere di perizia		€ 43.969,64
B.1. Oneri sicurezza		€ 1.727,76
Sommano importi perizia variante		€ 45.697,40
Totale		€ 274.949,48
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
lavori in economia (compresa IVA 10%)	€ 9.732,05	€ 9.732,05



COMUNE DI RIMINI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E QUALITÀ URBANA
Settore Edilizia Pubblica e Valorizzazione del Patrimonio
U.O. Gestione Edifici e Sicurezza

Determinazione Dirigenziale n. 2873 del 06/12/2017

3

imprevisti	€. 4.000,00	€. 4.000,00
-Fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (di cui € 3.568,41 per funzioni tecniche ed € 952,00 per innovazione ed €. 239,59 per IRAP)	€. 5.944,93	€. 5.944,93
-Fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/ 2016 (di cui € 770,81 per funzioni tecniche ed € 91,39 per innovazione ed €.51,75 per IRAP)		€. 913,95
- spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità (compresi Oneri fiscali contributi al 4% e IVA 22%). Incarico Geom. Chiarabini D.D. n. 1041/2017	€. 1.352,00	€. 1.352,00
- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche Previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico Amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€. 2.000,00	€. 00,00
- IVA per opere in appalto (10%)	€ 22.925,21	€ 22.925,21
- IVA opere di perizia 10%		€. 4.569,74
sommano	€. 45.954,19	€. 49.437,88
Totale	€. 275.206,27	€. 324.387,36
Ribasso d'asta	€ 74.793,73	€ 25.612,64
Tornano in totale	€ 350.000,00	€ 350.000,00.

VISTA la successiva determina dirigenziale n. 2625 del 17/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si e' proceduto ad impegnare la spesa di Euro 139,84 quale titolo assicurativo per il dipendente incaricato della progettazione, sulle somme a disposizione dell'opera, all'impegno n.2017/2526-5;

RICHIAMATA inoltre la determinazione dirigenziale n. 2778 del 30/11/2017, con cui si e' proceduto alla correzione codice CUP riferito all'appalto in oggetto, - nuovo CUP corretto C97B15002110004;



COMUNE DI RIMINI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E QUALITÀ URBANA
Settore Edilizia Pubblica e Valorizzazione del Patrimonio
U.O. Gestione Edifici e Sicurezza

Determinazione Dirigenziale n. 2873 del 06/12/2017

4

PRESO ATTO che con il citato atto deliberativo di Giunta Comunale n. 305 del 14/11/2017, si demandava al Responsabile della U.O. Gestione Edifici e Sicurezza l'adozione di successiva determinazione dirigenziale per l'assunzione dell'impegno della spesa;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016 - Nuovo Codice degli Appalti - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/4/2016 ed entrato in vigore il medesimo giorno, come modificato con il Decreto Legislativo n.56 del 19/04/2017 e dalla legge n. 96 del 21/06/2017;

PRESO ATTO di quanto indicato nella Relazione Tecnica Illustrativa:

- che le nuove opere previste nella perizia suppletiva e di variante non faranno insorgere ulteriori oneri di gestione e manutenzione e sono conformi alle previsioni urbanistiche;
- che nella suddetta Relazione Tecnica Illustrativa si specifica inoltre che si prevede che i pagamenti presuntivamente verranno effettuati nel IV trimestre 2017;

DATO ATTO inoltre

- che a seguito introduzione lavori di perizia con atto G.C. n. 305/2017 e impegno della spesa Assicurazione con D.D. n. 2625 del 17/11/2017, ed esatta ripartizione degli importi a titolo fondo per funzioni tecniche il quadro economico risulta rideterminato come segue:

Lavori in appalto	aggiudicazione	Perizia	di cui già impegnati
A)Operi in Appalto opere edili, impiantistiche, sistemazioni esterne	€ 219.471,55	€ 219.471,55	€ 219.471,55
B) oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.780,53	€ 9.780,53	€ 9.780,53
sommano in appalto	€ 229.252,08	€ 229.252,08	€ 229.252,08
A.1.Opere di perizia		€ 43.969,64	
B.1. Oneri sicurezza		€ 1.727,76	
Sommano importi perizia variante		€ 45.697,40	€ 45.697,40
Totale		€ 274.949,48	
C)SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
lavori in economia (compresa IVA 10%)	€9.732,05	€ 9.732,05	
imprevisti	€ 4.000,00	€ 4.000,00	



COMUNE DI RIMINI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E QUALITÀ URBANA
Settore Edilizia Pubblica e Valorizzazione del Patrimonio
U.O. Gestione Edifici e Sicurezza

Determinazione Dirigenziale n. 2873 del 06/12/2017

5

-Fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (di cui € 3.568,41 per funzioni tecniche ed € 952,00 per innovazione ed €. 239,59 per IRAP)	€. 5.944,93	€. 5.944,93	€. 5.944,93
-Fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/ 2016 (di cui € 685,16 per funzioni tecniche ed € 182,79 per innovazione ed €.46,00 per IRAP)		€. 913,95	€. 913,95
- spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità (compresi Oneri fiscali contributi al 4% e IVA 22%). Incarico Geom. Chiarabini D.D. n. 1041/2017	€. 1.352,00	€. 1.352,00	€. 1.352,00
- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche Previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico Amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€. 2.000,00	00,00	
- spesa per copertura assicurativa dd.n. 2625/2017			€. 139,84
- IVA per opere in appalto (10%)	€ 22.925,21	€ 22.925,21	€ 22.925,21
- IVA opere di perizia 10%		€. 4.569,74	€. 4.569,74
sommano	€. 45.954,19	€. 49.437,88	€. 35.845,67
Totale	€. 275.206,27	€. 324.387,36	€. 310.795,15
Ribasso d'asta	€ 74.793,73	€ 25.612,64	
Somme da impegnare			€. 13.592,21
Tornano in totale	€ 50.000,00	€ 350.000,00.	

VISTO quanto disposto dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 14, e precisato con riferimento alle previsioni di cui all'art. 37 della L. n. 114/2014, che trattasi di variante attinente un appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria, ed in quanto tale non soggetto alle procedure ed agli obblighi di trasmissione ad ANAC specifici previsti per gli importi pari o sopra soglia;



COMUNE DI RIMINI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E QUALITÀ URBANA
Settore Edilizia Pubblica e Valorizzazione del Patrimonio
U.O. Gestione Edifici e Sicurezza

Determinazione Dirigenziale n. 2873 del 06/12/2017

6

RILEVATO che l'importo netto dei lavori per opere di perizia ammonta ad Euro **45.697,40** e risulta inferiore al 20% dell'importo del contratto originario e non supera il quinto dell'importo dell'Appalto, per cui fini di quanto previsto al punto 2.1 della determinazione n. 4 del 07/07/2011 dell' A.V.C.P., per la tracciabilità dei pagamenti non deve essere acquisito un nuovo numero CIG;

FATTO PRESENTE che con il presente atto si procede all'impegno della spesa derivante dall'approvazione della perizia suppletiva e di variante approvata con delibera di Giunta Comunale n. 305 del 14/11/2017 come segue:

- quanto a Euro **50.267,14 per lavori perizia variante** (di cui €. 45.697,40 per lavori ed IVA 10% €. 4.569,74) – Appaltatore impresa Tazzioli e Magnani S.r.l., con sede legale in Castelnovo Ne' Monti (RE), (cod. fornitore 106628) come segue:
 - o per Euro 49.181,09 sul ribasso verificatosi in sede di gara al capitolo 71160/1011 denominato: "interventi di miglioramento funzionale ed adeguamento normativo del cimitero monumentale e civico di Rimini" finanziato con monetiz. aree std urb; (IMP. 2017/2525/3);
 - o per Euro 1.086,05 all'interno del quadro economico a seguito della rideterminazione delle somme a disposizione dell'amministrazione al capitolo 71160/1011 denominato: "interventi di miglioramento funzionale ed adeguamento normativo del cimitero monumentale e civico di Rimini" finanziato con monetiz. aree std urb; (IMP. 2017/2526);

- quanto a Euro **913,95 per maggior importo a titolo Fondo per funzioni tecniche** di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/ 2016, all'interno del quadro economico del progetto in argomento, sulle somme a disposizione a seguito della loro rideterminazione, capitolo 71160/1011 denominato: "interventi di miglioramento funzionale ed adeguamento normativo del cimitero monumentale e civico di Rimini" finanziato con monetiz. aree std urb; all'impegno n. 2017/2526; ripartito correttamente come segue:
 - Euro 182,79 per innovazione (somma pari al 20%);
 - Euro 731,16 per attività art. 113 del D.Lgs. n. 50/ 2016 (somma pari all'80%) di cui:
 - * Euro 685,16 importo comprensivo degli oneri a carico;
 - * Euro 46,00 importo IRAP;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L.102/2009, che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente progetto è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;



COMUNE DI RIMINI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E QUALITÀ URBANA
Settore Edilizia Pubblica e Valorizzazione del Patrimonio
U.O. Gestione Edifici e Sicurezza

Determinazione Dirigenziale n. 2873 del 06/12/2017

7

ATTESA la propria competenza, in quanto a ciò delegato con atto del Dirigente Settore Edilizia Pubblica e Valorizzazione del Patrimonio con prot. n. 216047 del 13/10/2015;

DETERMINA

- 1) di prendere atto che con delibera di Giunta Comunale n.305 del 14/11/2017 si è proceduto alla approvazione di una perizia suppletiva e di variante, relativa ai lavori: “Interventi per il miglioramento funzionale ed adeguamento normativo del Cimitero Monumentale e Civico di Rimini – Anno 2016”, comportante una spesa complessiva di Euro 50.267,14 (di cui Euro 45.697,40 per lavori ed Euro 4.569,74 per IVA 10%), oltre un maggior importo per Fondo per funzioni tecniche pari a Euro 913,95;
- 2) di impegnare, per i motivi espressi in narrativa, i suddetti importi come segue:
 - Euro **50.267,14 per lavori perizia variante** (di cui €. 45.697,40 per lavori ed IVA 10% €. 4.569,74) affidati **impresa Tazzioli e Magnani S.r.l** di Castelnuovo Ne’ Monti (RE) (cod. fornitore106628) :
 - ⇒ quanto a Euro 1.086,05 all’interno del quadro economico a seguito della rideterminazione delle somme a disposizione dell’amministrazione al capitolo 71160/1011 denominato:”interventi di miglioramento funzionale ed adeguamento normativo del cimitero monumentale e civico di Rimini” finanziato con monetiz. aree std urb; (IMP. 2017/2526);
 - ⇒ quanto a Euro 49.181,09 sul ribasso verificatosi in sede di gara al capitolo 71160/1011 denominato:”interventi di miglioramento funzionale ed adeguamento normativo del cimitero monumentale e civico di Rimini” finanziato con monetiz. aree std urb;(IMP.2017/2525/3);
Codifica Piano Finanziario 2.02.01.09.000;
- 3) di impegnare il maggior importo a titolo Fondo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/ 2016, previsto per l’importo di Euro **913,95** all’interno del quadro economico del progetto in argomento, sulle somme a disposizione a seguito della loro rideterminazione, sul capitolo71160/1011 denominato: “interventi di miglioramento funzionale ed adeguamento normativo del cimitero monumentale e civico di Rimini”



COMUNE DI RIMINI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E QUALITÀ URBANA
Settore Edilizia Pubblica e Valorizzazione del Patrimonio
U.O. Gestione Edifici e Sicurezza

Determinazione Dirigenziale n. 2873 del 06/12/2017

8

finanziato con monetiz. aree std urb; all'impegno n. 2017/2526; ripartito correttamente come segue:

- Euro 182,79 per innovazione (somma pari al 20%);
- Euro 731,16 per attività art. 113 del D.Lgs. n. 50/ 2016 (somma pari all'80%) di cui:
 - * Euro 685,16 importo comprensivo degli oneri a carico;
 - * Euro 46,00 importo IRAP;

- 4) di dare atto che, ai sensi del vigente Regolamento degli Appalti e dei Contratti, il Responsabile U.O. Gestione Edifici e Sicurezza – del Settore Edilizia Pubblica e Valorizzazione del Patrimonio, provvederà alla stipula dell'atto di sottomissione mediante scrittura privata;
- 5) di demandare all'U.O. Contratti, Gare e Servizi generali e Politiche Europee la redazione del menzionato contratto mediante scrittura privata, sulla base delle condizioni e clausole contenute nello schema di Atto di Sottomissione nonché l'assistenza alla stipula ed ogni atto ad esso conseguente;
- 6) di approvare il nuovo quadro economico complessivo dell'opera rideterminato a seguito successivo impegno della spesa assunto con D.D. n. 2625 del 17/11/2017 per quota Assicurativa, e alla esatta ripartizione degli importi a titolo fondo per funzioni tecniche come segue:

Lavori in appalto	aggiudicazione	Perizia	di cui già impegnati
A) Operi in Appalto opere edili, impiantistiche, sistemazioni esterne	€ 219.471,55	€ 219.471,55	€ 219.471,55
B) oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.780,53	€ 9.780,53	€ 9.780,53
sommano in appalto	€ 229.252,08	€ 229.252,08	€ 229.252,08
A.1. Opere di perizia		€ 43.969,64	
B.1. Oneri sicurezza		€ 1.727,76	
Sommano importi perizia variante		€ 45.697,40	€ 45.697,40
Totale		€ 274.949,48	
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
lavori in economia (compresa IVA 10%)	€9.732,05	€ 9.732,05	
imprevisti	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
-Fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del	€ 5.944,93	€ 5.944,93	€ 5.944,93



COMUNE DI RIMINI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E QUALITÀ URBANA
Settore Edilizia Pubblica e Valorizzazione del Patrimonio
U.O. Gestione Edifici e Sicurezza

Determinazione Dirigenziale n. 2873 del 06/12/2017

9

D.Lgs. n. 50/2016 (di cui € 3.568,41 per funzioni tecniche ed € 952,00 per innovazione ed €. 239,59 per IRAP)			
-Fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/ 2016 (di cui € 685,16 per funzioni tecniche ed € 182,79 per innovazione ed €.46,00 per IRAP)		€. 913,95	€. 913,95
- spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità (compresi Oneri fiscali contributi al 4% e IVA 22%). Incarico Geom. Chiarabini D.D. n. 1041/2017	€. 1.352,00	€. 1.352,00	€. 1.352,00
- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche Previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico Amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€. 2.000,00	00.00	
- spesa per copertura assicurativa dd.n. 2625/2017			€. 139,84
- IVA per opere in appalto (10%)	€ 22.925,21	€ 22.925,21	€ 22.925,21
- IVA opere di perizia 10%		€. 4.569,74	€. 4.569,74
sommano	€. 45.954,19	€. 49.437,88	€. 35.845,67
Totale	€. 275.206,27	€. 324.387,36	€. 310.795,15
Ribasso d'asta	€ 74.793,73	€ 25.612,64	
Somme da impegnare			€. 13.592,21
Tornano in totale	€ 50.000,00	€ 350.000,00.	

- 7) di prendere atto che ai sensi del D.Lgs n.118/2011, nella Relazione Tecnica Illustrativa si specifica che la spesa sarà esigibile nell'anno 2017;
- 8) di dare atto che è stata accertata, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;



COMUNE DI RIMINI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E QUALITÀ URBANA
Settore Edilizia Pubblica e Valorizzazione del Patrimonio
U.O. Gestione Edifici e Sicurezza

Determinazione Dirigenziale n. 2873 del 06/12/2017

10

- 9) di precisare che nella Relazione Tecnica Illustrativa si specifica inoltre che le opere previste nella perizia suppletiva e di variante non faranno insorgere ulteriori oneri di gestione e manutenzione ;
- 10) di precisare che i codici riferiti all'opera in argomento sono:
CUP: C97B15002110004
CIG: 6859038138
- 11) di dare atto in riferimento alle previsioni di cui all'art. 37 della L. n. 114/2014 ed al comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. in data del 17 settembre 2014, che trattasi di variante attinente un appalto di importo non superiore alla soglia comunitaria, ed in quanto tale non soggetto alle procedure ed agli obblighi di trasmissione specifici previsti dalla suddetta norma per gli importi pari e sopra soglia;
- 12) di dare atto :
- che si provvederà alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio dell'Ente;
 - che si procederà a dare attuazione agli obblighi di trasparenza e pubblicità introdotti dall'art.23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 mediante pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Amministrazione;
 - che si provvederà inoltre ai sensi dell'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i a dare al presente atto la pubblicità in ambito nazionale nelle stesse forme date all'appalto originario;
- 13) di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Federico Pozzi del Responsabile della U.O. Gestione Edifici e Sicurezza –Settore Edilizia pubblica e Valorizzazione del Patrimonio - della Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana.

Il Responsabile
Gestione Edifici e Sicurezza
Federico Pozzi
(firmato digitalmente)