

COMUNE DI RIMINI

Avviso di modifica – Modifica di appalto durante il periodo di validità

SEZIONE I: Amministrazione giudicatrice

I.1) Denominazione, indirizzi e persona di contatto. Denominazione Ufficiale: Comune Di Rimini- Indirizzo Postale: Direzione Generale – Settore Infrastrutture, mobilità e qualità ambientale – Via Rosaspina n. 21 - Città': Rimini - codice postale: 47923 - Paese: Italia - Persona di contatto: : Ing. Paolo Vicini - Tel.: 0541/70869 - Indirizzo Internet (URL): <https://appaltiecontratti.comune.rimini.it/PortaleAppalti>

SEZIONE II: OGGETTO

II.1.1) Denominazione: “S.S. 16 Adriatica: miglioramento del livello di servizio nel tratto compreso tra il Km. 201+400 ed il Km. 206+000 in Comune di Rimini – Costruzione di rotatoria sulla S.S. 16 in prossimità dello stabilimento Valentini e collegamento con la Via Aldo Moro – Interventi A-B: rotatoria S.S. 16 collegamento allo stabilimento Valentini, raccordo con Via Cerasolo – Rotatoria su Via Aldo Moro, Via di Mezzo e ponte sul Canale Ausa” - CIG: 6906814338 - CUP C91B08000360004

II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233140 - 2

II.1.3) Tipo di appalto: lavori.

II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Rimini –Codice Nuts ITH59.

II.2.4) Descrizione dell'appalto al momento della conclusione del contratto: “S.S. 16 Adriatica: miglioramento del livello di servizio nel tratto compreso tra il Km. 201+400 ed il Km. 206+000 in Comune di Rimini – Costruzione di rotatoria sulla S.S. 16 in prossimità dello stabilimento Valentini e collegamento con la Via Aldo Moro – Interventi A-B: rotatoria S.S. 16 collegamento allo stabilimento Valentini, raccordo con Via Cerasolo – Rotatoria su Via Aldo Moro, Via di Mezzo e ponte sul Canale Ausa”.

I.2.7) Durata del contratto d'appalto: 533 giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.

SEZIONE IV: Procedura

IV.2.1) Avviso di aggiudicazione riguardante questo appalto: G.U.R.I. V^ Serie Speciale n. 125 del 27/10/2017.

SEZIONE V: Aggiudicazione dell'appalto

V.2.1) Data della decisione di aggiudicazione: Determinazione dirigenziale n. 1570 del 14/07/2017.

V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente: Raggruppamento temporaneo d'Imprese composto da: COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE – via Emilia n. 113 – 47900 RIMINI, capogruppo; PESARESI

GIUSEPPE SPA – Via Emilia n. 190 – 47900 RIMINI (RN), mandante; PROGETTO SEGNALETICA SRL – Via Europa n. 91 – 41011 CAMPOGALLIANO (MO), mandante; SAMPAOLESI TULLIO SRL – Via Flaminia n. 136/A – 47900 RIMINI (RN)

V.2.4) Informazioni sul valore dell'appalto: Valore totale finale € 1.621.464,76 IVA esclusa.

SEZIONE VI: Altre informazioni

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna – Strada Maggiore n. 53 – 40125 Bologna - Italia

SEZIONE VII: MODIFICHE ALL'APPALTO

VII.1) Descrizione dell'appalto dopo le modifiche

VII.1.1) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233140-lavori stradali.

VII.1.3) Luogo di esecuzione: Comune di Rimini –Codice Nuts ITH59.

VII.1.4) Descrizione dell'appalto: “S.S. 16 Adriatica: miglioramento del livello di servizio nel tratto compreso tra il Km. 201+400 ed il Km. 206+000 in Comune di Rimini – Costruzione di rotatoria sulla S.S. 16 in prossimità dello stabilimento Valentini e collegamento con la Via Aldo Moro – Interventi A-B: rotatoria S.S. 16 collegamento allo stabilimento Valentini, raccordo con Via Cerasolo – Rotatoria su Via Aldo Moro, Via di Mezzo e ponte sul Canale Ausa – Perizia suppletiva e di variante n. 2 con rideterminazione quadro economico complessivo della spesa”.

VII.1.5) Durata del contratto d'appalto: per effetto della esecuzione dei lavori di variante, il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di 90 giorni.

VII.1.6) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto (IVA esclusa): Valore totale del contratto d'appalto, comprensivo della perizia di variante: € 2.006.111,85 (IVA esclusa)

VII.1.7) Denominazione e indirizzo del contraente: : Raggruppamento temporaneo d'Imprese composto da: COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE – via Emilia n. 113 – 47900 RIMINI, capogruppo; PESARESI GIUSEPPE SPA – Via Emilia n. 190 – 47900 RIMINI (RN), mandante; PROGETTO SEGNALETICA SRL – Via Europa n. 91 – 41011 CAMPOGALLIANO (MO), mandante; SAMPAOLESI TULLIO SRL – Via Flaminia n. 136/A – 47900 RIMINI (RN)

VII.2) Informazioni relative alle modifiche

VII.2.1) Descrizione delle modifiche: nella relazione del Responsabile del Procedimento, parte integrante della Delibera di G.C. n. 425/2019, si specifica che durante l'esecuzione dei lavori si sono evidenziate le seguenti circostanze:

- a. A seguito della redazione del progetto del Lotto C attiguo al progetto in oggetto è stato modificato lo schema delle fognature, le dimensioni della vasca di laminazione, la vasca di prima pioggia, i diametri delle condotte

per la maggior portata, i sistemi di drenaggio della vasca, le opere di impermeabilizzazione della vasca. Sono state previste nuove lavorazioni e modifiche del progetto esistente.

- b. Nel corso degli scavi di bonifica che prevedono lo smaltimento dei rifiuti trovati nella porzione di terreno ricompresa tra la SS16 e il Deviatore AUSA, i volumi stimati si sono rilevati molto maggiori. Si prevede un aumento dei quantitativi che vengono inseriti nella presente perizia.
- c. Nel corso dell'esecuzione della fognatura sono stati individuati due attraversamenti alla SS16 uno a nord e uno a sud della rotatoria in Clstr che erano sepolti che sono stati intubati con una nuova tubazione in PVC Ø600 e Ø500 al fine di prolungarli al di fuori della sede stradale e permettere un migliore deflusso delle acque meteoriche per i terreni di monte alla SS16. Il piano di scorrimento degli attraversamenti esistenti sono più bassi rispetto allo schema scolante di progetto per cui è stata rivisitata la planimetria idraulica adeguandola alle livellette e modificando i diametri delle condotte. Questo comporterà la posa di nuovi pozzetti e plotte di dimensioni adeguate alle nuove condotte.
- d. È stato aumentato lo spessore del misto cementato come da richiesta ANAS portandolo a 30cm.

Tali lavori sono classificabili come opere impreviste e imprevedibili ai sensi dell'art.106 comma 1-c del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.

Sono state modificate delle voci a corpo spostando nella voce a misura le barriere spartitraffico che dovranno essere adattate al progetto esecutivo del lotto C in corso di elaborazione.

Al fine di permettere la realizzazione della rotatoria senza procedere alla interruzione del traffico sulla statale è stata modificata la livelletta dell'anello centrale. Questo ha comportato una maggior quantità di materiale bituminoso da prevedere ma una semplificazione operativa.

Avendo modificato in sede di progetto la livelletta della strada di accesso allo Stabilimento Valentini sono stati modificati i muri di sostegno.

A tal fine risulta necessario procedere alla preventivazione delle nuove lavorazioni e al suo inserimento nella presente perizia.

Per il calcolo preventivo dei lavori è stato necessario prevedere n°15 nuovi prezzi concordati con l'Impresa e inseriti nello schema di atto aggiuntivo predisposto...”;

VII.2.2) Motivi della modifica

- Necessità di modifica determinata da circostanze che un'Amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere.

Gli interventi di perizia di variante ricadono in quanto disposto dal comma 1) lettera C) del sopracitato art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come indicato nella Relazione Tecnica Illustrativa sopra citata, in cui si relaziona che le opere di variante sono motivate da circostanze impreviste e imprevedibili per l'Amministrazione aggiudicatrice. I suddetti interventi non comportano modifiche sostanziali dell'opera pertanto non alterano la natura generale del contratto e gli importi di variante rientrano nei limiti previsti dall'art. 106 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mentre superano il quinto dell'importo dell'appalto. Le opere previste nella perizia suppletiva e di variante non faranno insorgere ulteriori oneri di gestione e manutenzione rispetto al progetto approvato. Tali interventi sono conformi alle leggi e regolamenti in materia edilizia ed urbanistica, alla disciplina di settori aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, alle normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico.

VII.2.3) Aumento di prezzo

- valore totale aggiornato dell'appalto prima delle modifiche: € 1.621.464,76, IVA esclusa
- valore totale dell'appalto dopo le modifiche: € 2.066.111,13 (IVA esclusa).

Il Responsabile Del Procedimento

Ing. Alberto Dellavalle