



# COMUNE DI RIMINI

DIPARTIMENTO del Territorio e Ambiente  
Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale  
U.O. Infrastrutture

## ATTRAVERSAMENTO TORRENTE AUSA PER RIPRISTINO CONNESSIONE CICLOPEDONALE TRA VIA BARATTONA E VIA MONTESCUDO C91B23000170004

### PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

Cronoprogramma

ALL. H

Progettista generale: Ing. Enrico Miani  
Progettista strutture: Ing. Fabio Campedelli  
Studio geologico: Geol. Stefano Ronci  
Rilievo topografico: Studio Geo-Graphic  
C.S.P.: Ing. Nicola Amodio  
Collaboratori: Arch. Paolo Protti

Responsabile Unico di Progetto  
**Ing. Massimo Paganelli**  
  
Il Dirigente del Settore  
**Ing. Alberto Dellavalle**

Data: novembre 2023

Rev.: 00

RIMINI

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DENOMINATO "ATTRAVERSAMENTO TORRENTE AUSA PER RIPRISTINO CONNESSIONE CICLOPEDONALE TRA VIA BARATTONA E VIA MONTESCUDO" – CUP: C91B23000170004**

**ELABORATO H – CRONOPROGRAMMA GENERALE DEI LAVORI**

Tempo	mese 1				mese 2				Mese 3				Mese 4			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Descrizione fasi di cantiere</b>																
Allestimento cantiere (recinzioni, piste di accesso, baracche, ecc.)	■															
Sfalcio vegetazione	■	■														
Risagomatura locale sezione torrente Ausa e consolidamento sponde		■														
Scavi ed esecuzione di fondazioni profonde (micropali)			■	■	■											
Prove di carico micropali						■										
Esecuzione spalle di appoggio in c.a. per impalcato da ponte						■	■	■								
Assemblaggio a piè d'opera dell'impalcato del ponte costituito da travature metalliche tipo IPE/HE, compresi i parapetti								■	■							
Varo del ponte										■						
Montaggio finiture in legno (pavimentazione, parapetti e frontalini)										■	■					
Realizzazione piste ciclabili di raccordo in calcestre e pietrame												■	■	■		
Finiture e completamenti														■	■	■
Smobilizzo del cantiere																■

Il cronoprogramma è stato redatto considerando il tempo per eventuali interruzioni del cantiere a causa dell'intervento di Enti esterni, i giorni ad andamento climatico sfavorevole e periodi di festività.

Il cronoprogramma potrà essere modificato in fase esecutiva su proposta dell'impresa fermo restando il tempo complessivo per dare ultimati i lavori.